

43.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kábel AI 1kV voľne uložený: AYKY 4x35	m	0,84	17,00	14,28	14,28	0,00	
44.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel AI 1kV : 1-AYKY-J 4x35	m	3,66	17,00	62,22	62,22	0,00	
45.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kábel AI 1kV silový samonosný AES do 4x35	m	4,02	3 072,00	12 349,44	2 457,60	9 891,84	Cena prevyšuje reálne náklady na montáž vedenia - priznaná výška ceny za prácu 0,8€/m - položka krátená v nadväznosti na samostatné fakturovanie plošiny
46.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel AI samonosný : NFA2X 2x25 RM	m	1,32	2 752,00	3 632,64	3 632,64	0,00	
47.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel AI samonosný : NFA2X 4x25 RM	m	2,76	320,00	883,20	883,20	0,00	
48.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zaistenie vypnutého stavu	hod	14,64	4,00	58,56	58,56	0,00	
49.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Manipulácia v sieti NN	hod	14,64	4,00	58,56	0,00	58,56	Neoprávnená položka - pripojenie svetiel prebieha pri vypnutom stave - duplicita s položkou č.48
50.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náklady VSDS pre pripojenie svetiel na sieť VSE	hod	30,00	7,00	210,00	210,00	0,00	
51.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž terajších káblov a výložníkov, rozvádzačov	hod	14,64	40,00	585,60	585,60	0,00	
52.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odborná prehliadka a odborná skúška	ks	792,00	1,00	792,00	792,00	0,00	
53.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jama pre rozvádzač VO do 2 m3, ručne, zemina tr.4	m3	57,00	1,00	57,00	0,00	57,00	Neoprávnená položka - zemné práce nie sú v rámci výzvy oprávnené
54.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	144,60	1,00	144,60	0,00	144,60	Neoprávnená položka - nadväzuje na neoprávnenú položku č.53
55.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp jamy, zemina tr.3-4	ks	8,52	1,00	8,52	0,00	8,52	Neoprávnená položka - zemné práce nie sú v rámci výzvy oprávnené
56.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	10,08	5,00	50,40	0,00	50,40	Neoprávnená položka - zemné práce nie sú v rámci výzvy oprávnené
57.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	0,78	5,00	3,90	0,00	3,90	Neoprávnená položka - nadväzuje na neoprávnenú položku č.56
58.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia PE	kg	1,86	1,00	1,86	0,00	1,86	Neoprávnená položka - nadväzuje na neoprávnenú položku č.57
59.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	2,16	5,00	10,80	0,00	10,80	Neoprávnená položka - zemné práce nie sú v rámci výzvy oprávnené
60.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	2,10	4,00	8,40	0,00	8,40	Neoprávnená položka - zemné práce nie sú v rámci výzvy oprávnené
61.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	637005 Špeciálne služby - svetelných zdrojov	Svetelnotechnická štúdia	ks	1 092,00	1,00	1 092,00	1 092,00	0,00	
62.	Výmena a doplnenie svetelných zdrojov	637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	Svetelnotechnické meranie	ks	18,60	84,00	1 562,40	1 562,40	0,00	
Celkom							96 978,48	78 607,10	18 371,38	

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci, NFP %	Uznaný oprávnený výdavok	Suma schváleného NFP
95,00%	78 607,10	74 676,75